

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年05月29日

計画の名称	宇陀市における水・みどりの保全を目指した公園づくり												
計画の期間	平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	宇陀市												
計画の目標	自然豊かな地域の特性を活かし、健康で豊かなまちづくりをめざします。 自然景観を保全し、災害に強いまちづくりを推進します。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,582	A	1,577	B	0	C	5	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0.31	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	一人当たりの都市公園等面積を11.43㎡/人(H29当初)から14.52㎡/人(H33末)に向上させる。 一人当たりの都市公園面積(㎡/人) 都市公園等の共用面積(㎡)/宇陀人口(人)	11㎡/人	11㎡/人	14㎡/人
2	主要施設の使用率を0%(H29当初)から100%(H33末)に向上させる。 主要施設の使用率(%) 農園区画数/供用区画数	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	宇陀市	直接	宇陀市	-	-	市民農園整備事業(宇陀市東榛原市民農園)	市民農園整備	宇陀市						173	-	
	A12-002	公園	一般	宇陀市	直接	宇陀市	-	-	宇陀市地域振興拠点公園整備	公園整備 A=6.0ha	宇陀市						1,404	4.69	
												小計						1,577	
												合計						1,577	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H29	H30	H31	R02	R03					
												一体的に実施することにより期待される効果 備考									
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	宇陀市	直接	宇陀市	-	-	看板設置事業	サイン設置 5箇所	宇陀市						5	-			
		A-1と一体的に実施することにより市民農園の集客数増加が期待される。																			
													小計						5		
													合計							5	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 宇陀市公園課において実施	事後評価の実施時期 令和5年度（事業完了時点）
	公表の方法 宇陀市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	平成31年4月1日 宇陀市都市公園 宇陀市東榛原市民農園を供用。 人口減少もあったことから目標値の14㎡/人を大きく上回る実績値18㎡/人となった。 その利用率はR3年度82%、R4年度では100%に達し市民活動の場として賑わっている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	自然豊かな地域の特性を活かし、健康で豊かなまちづくりに寄与できた。
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	14㎡/人	平成31年4月1日 宇陀市都市公園 宇陀市東榛原市民農園を供用。人口減少もあったことから目標値の14㎡/人を大きく上回る実績値18㎡/人となった。
	最終実績値	18㎡/人	
2	最終目標値	100%	宇陀市東榛原市民農園は平成31年4月1日供用し、その使用率は開園間もないこともありR3年度は82%にとどまったものの、広報誌及び宇陀市ホームページでの募集広告の掲載や、公園情報の発信として宇陀市行政放送番組による放送を実施した結果、R4年度では100%に達し市民活動の場として賑わっている。
	最終実績値	82%	