宇　陀　市　水　道　施　設　概　要

（平成２９年４月１日現在）

地区	給水区名	給水区域	水源	施設名称				浄水方法	計画給水人口（人）	計画日最大給水量（㎥）
				浄水場・県水受水池（兼配水池）	取水施設	配水施設	送水施設			
榛原（５）	榛原水道 昭和43年9月給水	萩原地区、東榛原地区の一部、 伊那佐地区、大王地区、 内牧地区の一部	内牧川伏流水 浅井戸２ 県営水道	桧牧浄水場 宇陀市第１受水池（西峠） 宇陀市第２受水池（山路）		桧牧配水池・下井足配水池 高井配水池・小鹿野配水池 椿尾配水池・赤埴配水池 あかね台高区配水池・玉立配水池 赤瀬配水池 減圧弁９	自明加圧ポンプ場 墨坂加圧ポンプ場 赤埴加圧ポンプ場 高井加圧ポンプ場 小鹿野加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場 玉立加圧ポンプ場 赤瀬加圧ポンプ場	急速ろ過 前・後塩素処理	29,500	12,390
	内牧水道 昭和57年6月給水	内牧	内牧川支流伏流水	内牧浄水場	内牧川支流伏流水施設	内牧高区配水池 減圧弁１	内牧高区加圧ポンプ場	急速ろ過 前塩素処理	454	180
	桧牧乙水道 昭和63年8月給水	桧牧の一部	ナカタニ川表流水	桧牧乙区浄水場	桧牧乙区取水ポンプ場	減圧弁１		緩速ろ過 後塩素処理	50	10
	戒場・山辺三水道 昭和58年2月給水	戒場、山辺三の一部	ウナギモリ川表流水	戒場浄水場		戒場配水池 減圧弁１		緩速ろ過 後塩素処理	97	25
	諸木野水道 昭和41年4月給水	諸木野	諸木川表流水	諸木野浄水場				緩速ろ過 後塩素処理	120	18
大宇陀（４）	大宇陀水道 （中央）昭和61年4月給水 （東部）平成10年5月給水 （統合）平成22年3月認可	小附給水区を除く市街化区域、 口今井、平尾、五津、 大東、拾生、迫間、西山、岩室、 下竹、小附、内原、野依の各一部 岩清水、塚脇、調子、藤井、 才ヶ辻、守道の一部	県営水道	宇陀市第３受水池（春日）		春日配水池 平尾配水池 岩清水配水池 減圧弁２	西山加圧ポンプ場 迫間加圧ポンプ場 西山第二加圧ポンプ場 大宇陀体育館前加圧ポンプ場 春日加圧ポンプ所	県水追塩処理 県水追塩処理	3,500	1,381
	大宇陀南部水道 平成11年4月給水	宮奥、下宮奥、関戸、 大東、黒木の各一部	宮奥ダム（直接）	南部浄水場		南部低区配水池 南部高区配水池 黒木配水池 減圧弁３	南部加圧ポンプ所 黒木加圧ポンプ場	緩速ろ過 後塩素処理	635	153
	田原水道 平成19年4月給水	田原、栗野、牧、山口、白鳥居 、上品、下品、和田、 守道、小和田、上片岡、下片岡 の各一部	県営水道 南部自己水	＜宇陀市第４受水池（松井）＞ ＜南部浄水場＞		減圧弁１			1,160	355
	小附水道 昭和50年4月給水	芝生、嬉河原、半阪、馬取柿、 麻生田、 岩室、小附、下竹、内原、野依 の各一部	中山川表流水	五貫山浄水場	五貫山原水取水ポンプ場	五貫山配水池 岩室配水池 芝生減圧弁室 減圧弁１	嬉河原加圧ポンプ場	マクロ処理 後塩素処理	2,300	720
菟田野（２）	岩崎水道 昭和52年4月給水	岩崎、別所、大澤、 古市場の一部	浅井戸３	岩崎浄水場	岩崎第１取水場（１号井） 岩崎第２取水場（２号井） 岩崎第３取水場（３号井）	岩崎配水池 古市場配水池	大沢加圧ポンプ所 古市場加圧ポンプ所	緩速ろ過 後塩素処理	1,800	714
	松井水道 平成9年8月給水	古市場の一部、平井、見田、 松井、東郷、稲戸、駒帰、 下芳野、宇賀志、佐倉、東平尾 、大熊、小和田の一部、上片岡 の一部、下片岡の一部	県営水道	宇陀市第４受水池（松井）		見田配水池 稲戸配水池 松井配水池 佐倉低区配水池 佐倉高区配水池	平井ポンプ所 東郷ポンプ所 見田ポンプ所 宇賀志ポンプ所 大熊加圧ポンプ場	県水追塩処理	2,630	1,038
室生（８）	室生中央水道 (三本松)昭和37年1月給水 (大　野)昭和37年1月給水 (古大野)平成4年6月給水 (統　合)平成23年3月認可	大野、三本松、向渕(奥山地区を除く) 砥取、瀧谷、西谷、龍口	県営水道	宇陀市第５受水池（室生）		低地区配水池 中山台ＰＣタンク 向渕配水池 西谷第１配水池 西谷第２配水池 長瀬減圧水槽 下出減圧水槽 減圧弁４	大野第１ポンプ場 大野第２ポンプ所 大野第３ポンプ所 緑川ポンプ場 神田加圧ポンプ場 元三ポンプ場 砥取ブースターポンプ場 西谷ポンプ場		2,700	1,200
		大野の一部	宇陀川伏流水	大野浄水場	宇陀川伏流水施設・取水ポンプ場			急速ろ過 前・後塩素処理		
		古大野	県営水道	＜宇陀市第５受水池（室生）＞		古大野配水池				
	北部水道 平成13年1月給水	小原・上笠間、下笠間、 深野、向渕（奥山地区）	上津ダム（直接）	北部浄水場		上笠間配水池・下笠間配水池 小原配水池・川上配水池 青葉配水池・峠配水池 奥山配水池	小原加圧ポンプ所 川上加圧ポンプ所 奥山加圧ポンプ所	急速ろ過 前・後塩素処理	1,160	411
	西部水道 平成9年7月給水	無山の一部、多田、染田	浅井戸	西部浄水場		西部配水池		急速ろ過 前・後塩素処理	500	170
	無山水道 昭和49年4月給水	無山の一部	笠間川表流水 笠間川伏流水	無山浄水場	笠間川第１取水ポンプ場	無山配水池 無山浄水池		急速ろ過 前・後塩素処理	300	178
	室生水道 昭和35年4月給水	室生	室生川伏流水	室生浄水場	室生川取水ポンプ場	室生第２配水池 菅間出配水池 減圧弁１		急速ろ過 前・後塩素処理	525	220
	室生南部水道 平成13年11月給水	角川、田口(原山を除く)	谷水表流水	南部浄水場	第１取水口 第２取水口	胎中配水池 減圧弁４	胎中加圧ポンプ所	急速ろ過 前・後塩素処理	390	160
	黒岩水道 平成7年7月給水	黒岩	谷水表流水	黒岩浄水場		黒岩配水池 減圧弁１	黒岩ポンプ所	上向式緩速ろ過・後塩素処理	60	18
	原山水道 平成15年9月給水	原山	谷水表流水	原山浄水場	原山取水ポンプ場	原山第１減圧水槽 原山第２減圧水槽 減圧弁１		マクロ処理 後塩素処理	60	18
計	１９給水区域			２１施設 （浄水場１６施設）	１１施設	８０施設 （減圧弁３０）	３６施設		47,941	19,359